



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRSAR - ORSERA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/24-01/0113
URBROJ: 2163-40-01-03/32-24-0003
Vrsar (Orsera), 11. lipnja 2024. godine

Na osnovi članka 42. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera" br. 02/21), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera donosi sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se predloženo Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu KLASA: 363-01/24-01/0113 URBROJ: 2163-40-01-03/32-24-002 od 29.05.2024. godine, predloženo od strane Ivana Gerometta, Općinskog načelnika Općine Vrsar-Orsera.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
Davor Brečević**

Na osnovi stavak 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/2018, 110/2018 i 32/2020) Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj 11. lipnja 2024. godine, podnosi Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera na usvajanje

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera za 2023. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar-Orsera u 2023.-čoj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:

1. zbrinjavanje otpada,
2. gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

1. ZBRINJAVANJE OTPADA

	REALIZ.	PLANIRANO	RAZLIKA	OSTVARENJE
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[%]
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada Izgradnja županijskog odlagališta, povjerena je županiji Realizirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini je Rok za realizaciju sufinanciranja je 2023. godina Potrebna sredstva osigurala su se iz prihoda ostvarenih od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade šteta Općine Vrsar-Orsera.	9.227,60	9.230,00	2,40	99,97%

2. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE

Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza na području Vrsara, sukladno izrađenoj Studiji razvoja biciklističke infrastrukture (izrada idejnog projekta i geodetskih podloga).

Staze se planiraju u širini od 2,00 do 2,50 m ovisno o mogućnosti za dvosmjerne, odnosno 1,00 do 1,25 m za jednosmjerne.

Planirana izrada projektne dokumentacije se u 2023. godini nije realizirala	0,00	9.645,00	9.645,00	0,00%
---	------	----------	----------	-------

Potrebna sredstava za projektiranje i izgradnju navedene prometnice financirati će se dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa, iz prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera .

Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza na području Vrsara, sukladno izrađenoj Studiji razvoja biciklističke infrastrukture (izrada idejnog projekta s troškovnikom, geodetskog snimka-podloge, te parcelacijski elaborat radi izvlaštenja nakon dobivanja lokacijske dozvole za dio staze od "betonskog" do ul. Brostolade, koji prolazi po privatnoj čestici u dužini od cca 46

Staza se planira u širini od 2,50 m.

Realizirana vrijednost projektne dokumentacije se u 2023. godini iznosi	2.250,00	2.150,00	-100,00	104,65%
---	----------	----------	---------	---------

Rok za izradu navedene dokumentacije bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz prihoda po posebnim ugovorima

Izgradnja parkirališta na području ulice Brostolade u Vrsaru (izrada idejnog i glavnog projekta s troškovnikom, te potrebne geodetske usluge).

Parkiralište se planira sa cca 80 parkirališnih mjesta i planira se napraviti s južne strane ul. Brostolade.

Realizirana vrijednost projektne dokumentacije se u 2023. godini iznosi 4.562,50 4.600,00 37,50 99,18%

Rok za izradu navedene dokumentacije bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Izgradnja prometnice na spoju Obale maršala Tita, od broja 1a, prema području "Montraker" i opet do Obale m. Tita kod broja 5 - glavni projekt

Izgradnja prometnice će se izraditi sukladno UPU "Vrsar".

Realizirana vrijednost projektne dokumentacije se u 2023. godini 375,00 400,00 25,00 93,75%

Rok za izvršenje navedene usluge bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Izgradnja prometnice u St.Valkanela (glavni projekt, parcelacijski elaborat i sl. geodetske usluge)

Izgradnja prometnice izraditi će se sukladno DPU Valkanela

Realizirana vrijednost projektne dokumentacije se u 2023. godini 3.125,00 22.032,00 18.907,00 14,18%

Rok za početak izgradnje je 2025. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa i dijelom iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

Izgradnja pješačko-biciklističke staze na spoju ul. Brostolade uz županijsku cestu prema kružnom toku Montepozzo, uključujući i nadzor izgradnje staze

Staza se izgradila u širini cca 2,5 m uz postojeću prometnicu, a sukladno projektnoj dokumentaciji

Realizirana vrijednost izgradnje, uključujući nadzor u 2023. godini iznosi 80.946,34 81.000,00 53,66 99,93%

Rok izgradnje staze bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju i nadzor izgradnje navedene staze osigurala su se iz prihoda po posebnim ugovorima (TZO Vrsar).

Izgradnja sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar - izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekt, te geodetska podloga)

Realizirana vrijednost projektne dokumentacije se u 2023. godini 12.287,50 12.300,00 12,50 99,90%

Rok za izvršenje navedene usluge bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Izgradnja prometnice u Flengima - k.č. 38/2, 38/11, 38/5 i 38/8 k.o. Lim - izrada idejnog projekta i geodetskog snimka radi ishodovanja lokacijske dozvole izrada parcelacijskog

Na osnovi UPU dijela naselja Flengi

Planirana izrada projektne dokumentacije se u 2023. godini nije 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00%

Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurati će se iz prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera.

Nadopuna - proširenje javne rasvjete na St. Valkanela - I faza

Planira se izgradnja nove JR sukladno potrebama realizacije DPU

Realizirana vrijednost I faze proširenja javne rasvjete iznosi: 22.485,00 22.500,00 15,00 99,93%

Rok za proširenje javne rasvjete u St. Valkanela bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Nadopuna - proširenje JR na spoju ŽC5071 prema

Nadopunjena je javna rasvjeta ugradnjom novih rasvjetnih tijela

Realizirana vrijednost nadopune javne rasvjete iznosi: 27.497,50 40.000,00 12.502,50 68,74%

Rok za nadopunu predmetne javne rasvjete bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Nadopuna - proširenje JR na području Vrsara (od ul. Brostolade do kružnog toka Montepozzo i u Motovunskoj ulici)

Nadopunjena je javna rasvjeta ugradnjom novih rasvjetnih tijela

Realizirana vrijednost nadopune javne rasvjete iznosi: 34.406,25 40.000,00 5.593,75 86,02%

Rok za nadopunu predmetne javne rasvjete bio je 2023. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju navedene prometnice osigurala su se iz komunalnog doprinosa.

Nadopuna javne rasvjete na području sela Općine Vrsar-Orsera (Begi, Bralići i drugdje)

Planirala se ugraditi suvremena/ekološka led javna rasvjeta

Planirana vrijednost nadopune JR je: 0,00 14.000,00 14.000,00 0,00%

Planirana vrijednost nadopune JR nije se realizirala:

Potrebna sredstva za nadopunu JR na području sela Općine Vrsar-Orsera planiraju se osigurati iz prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera.

3. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Pražnjenja septičkih jama - sufinanciranje

Pražnjenje septičkih jama na području Općine Vrsar-Orsera povjerena je Odvodnji Poreč d.o.o.

Realizirana sredstva za sufinanciranje pražnjenja septičkih jama od strane Općine Vrsar-Orsera u 2023. godini iznosila su: 14.383,78 15.000,00 616,22 95,89%

Rok za financiranje bio je 2023. godina.

Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade.

Sredstva za izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Vrsar-Orsera za 2023.-tu godinu planirana su u iznosu od 278.257,00 EUR, realizirala su se u iznosu od 211.546,47 EUR, što predstavlja ostvarenje od 76,03 %, a sredstva su se osigurala iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, iz prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima, prihoda od donacija od trgovačkih društava, pomoći iz državnog proračuna, prihoda od namjenskih zaduženja, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta, te drugih sredstava proračuna Općine Vrsar-Orsera i utrošena su na za:

	REALIZ.	PLANIRANO	RAZLIKA	OSTVARENJE
1. zbrinjavanje otpada,	9.227,60	9.230,00	2,40	99,97%
2. gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture,	187.935,09	254.027,00	66.091,91	73,98%
3. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	14.383,78	15.000,00	616,22	95,89%

KLASA: 363-01/2024-01/0113

URBROJ: 2163-40-01-03/32-24-0002

Vrsar (Orsera), 29. svibnja 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE VRSAR-ORSERA
Davor Brečević